

# 河南省获嘉县学校援建项目 工程简报

慈恩基金会有限公司：

感谢贵会对我县薄弱学校的爱心援助，2023年5月签订援建意向书和援建合作协议书（慈恩编号：2023-001-1H），其中河南省获嘉县大位庄小学教学楼援建协议书项目于2023年5月签订援建协议书（合约编号：123002G01），该教学楼项目已经竣工并投入使用，并按要求安装了命名和碑记。现将项目竣工和投入使用情况汇报如下：

## 一、项目竣工照片及命名





## 二、项目竣工后投入使用照片





### 三、项目竣工验收报告

**获嘉县教育系统基建项目资金支付申请表**

供应商名称: \_\_\_\_\_ 日期: 2023年6月26日

合同名称	获嘉县实验小学综合楼工程	合同编号	(2022)2822-1	
合同金额	4173760.04元	合同保留额		
本次申请前已累计支付 ( 2 ) 次, 累计支付 ( 2096880 ) 元				
本次申请额 (大写) 贰拾陆万肆仟柒佰伍拾柒元肆角				
申请单位名称	河南坤达市政工程有限公司			
开户行	建设银行新乡北干道支行			
账号	4105 0163 1108 0000 0861			
项目名称	建设地点	建筑面积	中标金额	工程形象进度
获嘉县实验小学综合楼工程	获嘉县实验小学	1535.45m <sup>2</sup>	4173760.04元	竣工
申请单位意见 (乙方)	申请拨款		负责人签字: 梁玉曼 单位印章 2023年6月26日	
采购单位意见 (甲方)	同意支付		学校负责人签字: 李丹 单位印章 2023年6月27日	
中心校意见	同意		负责人签字: 贺清武 单位印章 2023年6月27日	
监理单位意见	同意支付		负责人签字: 傅伟 单位印章 2023年6月27日	
基建主管领导意见	同意支付		基建领导签字: 张可欣 单位印章 2023年6月28日	



### 建设项目工程量认定报表

工程名称	蒜嘉县位庄乡位庄小学教学楼及附属工程		
结构类型	框架		
建筑面积	1535.45m <sup>2</sup>		
合同价款	4173760.04元		
现已完成工程量	上次结转	本次完成	累计 (万元)
	2086880	834752	
工程进度	竣工		
监理工程师意见：  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">属实</div> <div style="text-align: center;">  </div> 监理工程师 (签字) 周青  <div style="text-align: right;">2023年6月27日</div>	采购单位意见：  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">属实</div> <div style="text-align: center;">  </div> 采购单位 (盖章)  <div style="text-align: right;">2023年6月27日</div>		

### 获嘉县教育系统基建项目验收报告

验收日期

2023年6月18日

采购单位	获嘉县位庄乡大位庄小学	采购项目名称	获嘉县位庄乡大位庄小学教学楼及附属工程	项目经理	梁玉曼
合同金额(元)	4173760.04	工程形象进度	竣工		
监理单位意见	<p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: center;">验收负责人: 周蕾</p> <div style="text-align: right;">  </div>				
项目单位意见	<p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: center;">验收负责人: 李丹</p> <div style="text-align: right;">  </div>				
中心校意见	<p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: center;">验收负责人: 俞法威</p> <div style="text-align: right;">  </div>				
教体局基建意见	<p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: center;">验收负责人: 李正亮</p> <div style="text-align: right;">  </div>				
备注					

获嘉县位庄乡大位庄小学

2023年10月7日