

## 德江縣 朝陽舒巷城小學 探訪紀實

落成的小學外貌



學校正面圖

07年奠基留下的碑石，捐資人是王深泉



剛在義工到訪前建好的學校碑記

校名也按要求安裝好  
但未用水坭固定



學生在教室內的情況  
門窗都安裝好  
牆壁厚度也符合規格（一磚厚）



地下三教室，  
剛好符合學生班級  
二樓所謂仿唐建築，是木磚瓦結構，不合格  
但用作辦公室，對學生不構成危險



黑板不合規格 課桌椅十分破舊





廁所欠錢封頂



2009年10月17日  
參加落成典禮的師生和群眾

典禮在進行中



典禮完畢，楊老師代派發紀念品



碑記所在位置



## 德江縣援建學校的概介

德江縣遠處貴州省東北邊陲的貧困地區。經濟極不發達，農村生活比貴州其他地方來說，是屬於艱苦地區之一。交通閉塞，是造成思想不太開通的因素。

德江統戰部對縣內破落的農村小學，一度十分關注，而且十分積極引導義工前往考察，因為條件十分落後，所以一度也得到義工們的推薦，不少港方捐贈者紛紛解囊襄助。

統戰部諸君一時興之所至，推介了大量項目，口頭說沒問題，其實內中引起不少問題：

1. 計劃欠周詳——統戰部沒有仔細和教育局商議每個考察的地點是否適合建校，便貿然上馬。到教育局不予經費支持時，項目便擱置或將建造縮減，以致造成矛盾。本校便是一個最明確的例子，由於在本村不遠的約 2.5 公里外，有一完小，所以其後教育局便不支持建校，更不派正規老師到校，以免造成資源浪費。
2. 地方群眾的過激反應——考察學校的初期，統戰部也沒有考慮過當地民眾會堅持將學校建在自家村內這一要素。以致很多學校要重新協商地點和改校名，引致學校遲遲不能奠基或不能動工，甚至群眾到縣城上訪等激烈行動。這是本人所遇到的不少個案。

## 朝陽舒巷城小學的過去、現在和將來

在教育局不支持政策下，學校草草起動，資金金缺乏下，四處籌集，村民不僅捐了四千元（連投工投勞約值一萬元），還向縣委拿了二十噸水泥，在欠施工隊（工頭是本村人）二萬元的情況下，工程終於草草落成，並且投入使用。

義工在考察房子的結構和質量時，發覺一樓的三間教室時，還是可以應用，學生應該沒有安全隱患，否則在目前國家法例下，施工隊是難逃法律責任。只是二樓的木樑，薄牆和瓦頂，多處草率和洞穿，十分沒有安全感，義工指出不穩當。在旁的統戰部張金寧主任說，這種木頭房子，可以用上一百年，義工馬上表示不同意。由於二樓用作辦公室，學生不用上樓學習，這個二樓的瓦房問題，也就作罷。但義工深認為官員應實事求是，明明見到房子不安全，不應用些低能的理由推搪敷衍。

學校現由楊旭老師一人承擔三班（學前班、一二年級），共六十多學生的責任。

義工建議在這種情況下，雖然建築規模縮減而不完備。如慈恩或捐方不反對下，原定的六萬元捐贈還是如數匯出，扣除已付的一萬二千元外，還應支付四萬八千元。此外，廁所也因缺二千元未能蓋頂，建議捐方多付二千元作為封頂費用。共計未撥款項五萬元。但該款須在施工隊用水泥封好房頂的校名和碑記，以及或完成的廁所圖片寄來慈恩後，才可匯出。

慈恩 義工 郭勳亮

2009 年 11 月 8 日報告